ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Уральская,49
за 2018 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена п/п труб диам.63мм ГВС	3м	3,360	подвал	ООО "ИСП"
	Февраль				
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	3,5м	2,783	кв.28	ООО "ИСП"
	Проверка труб газопровода		8,580	2под.	ИП Петухов А.В.
	Март				
	Проверка труб газопровода		3,300	1под.	ИП Петухов А.В.
	Апрель				
	Смена радиатора отопления	7сек	5,236	кв.87	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	1,5м	1,234	кв.96	ООО "ИСП"
	Май				
	Восстановление эл.освещения		2,985	1под.	ООО "ИСП"
	Завоз земли	4т	4,000		ООО "ИСП"
	Июнь				
	Установка радиатора отопления	7сек	5,813	кв.2	ООО "ИСП"
	Восстановление эл.освещения		2,740		ООО "ИСП"
	Июль				
	Замена общедомового прибора учета ХВС	1шт	6,771	подвал	ООО "ИСП"
	Устройство пола и стен керамической плиткой	15м2	14,122	м/камера	ООО "ИСП"
	Установка плинтусов в межквартирных тамбурах	270м	21,828		ООО "ИСП"
	Завоз песка	10т	8,000		ООО "ИСП"
	Окраска детского оборудования		18,175		ООО "ИСП"
	Август				
	Смена п/сушителя	1шт	1,912	кв.50	ООО "ИСП"

	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	1м	0,838	подвал	ООО "ИСП"
	Замена элемента питания		6,968		ИП Омельченко И.А.
	Октябрь				
	Поверка приборов учета отопление		13,030		ООО "ИСП"
	Смена п/сушителя	1шт	1,912	кв.41	ООО "ИСП"
	Ремонт цоколя		30,250		ООО "ИСП"
	Декабрь				
	Смена п/сушителя	2шт	3,197	кв.44,53	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм циркуляция	3квартиры	10,532	кв.66,75,84	ООО "ИСП"
	Смена п/сушителя	2шт	3,789	кв.30,32	ООО "ИСП"
	Смена п/сушителя	1шт	2,174	кв.83	ООО "ИСП"
	Смена п/сушителя	1шт	1,614	кв.29	ООО "ИСП"
	Смена п/сушителя	1шт	1,614	кв.69	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм циркуляция	1квартира	4,417	кв.102	ООО "ИСП"
	Монтаж вставки		0,817	1под.	ООО "ИСП"
	Ремонт м/камеры		1,838		ООО "ИСП"
	ИТОГО		**193,829**		
	Начальник ПТО Кулакова В.И.				