ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Целинная,17
за 2021 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ,тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена канализационных п/п труб диам 110 мм	8м	7,530	кв.220,224,228	ИП Ковалев И.В.
	Смена п/п труб диам 25,32 мм ХГВС	27м	21,679	кв.148,208,213	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3,000	подвал	ООО "Новый Уровень"
	Февраль				
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3,000	подвал	ООО "Новый Уровень"
	Март				
	Монтаж датчика движения ДД-024	1шт	1,362	2 подъезд	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3,000	подвал	ООО "Новый Уровень"
	Апрель				
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3,000	подвал	ООО "Новый Уровень"
	Смена полотенцесушителя	1 шт		кв.5	

	Ремонт полотенцесушителя из п/п труб диам 25мм	2м	7,690	кв.232,198	
	Смена стояка ГВС из п/п труб диам 32мм	4м		кв.158	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт тамбуров (утепление, обшивка ОСБ и окраска)	3 шт	55,309	4,5,6 подъезд	ИП Ковалев И.В.
	Смена датчиков движения ДД-024	1 шт	16,335	8 п. тамбур	
	Установка светодиодных светильников "Луч" с прокладкой провода в гофротрубе	6 шт		4,5,6 подъезд	ИП Ковалев И.В.
	Май				
	Смена трубопровода ГВС п/п диам. 32 мм	3м	3,130	39	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт крыши (гидроизоляция мастикой)	15 м2	3,052	69	ИП Ковалев И.В.
	Установка уличного светильника "Победа" с прокладкой провода в гофре	3 шт	60,719	2,3,5,6,7 под.	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3,000	подвал	ООО "Новый Уровень"
	Июнь				
	Ремонт отмостки	29,82м2	26,284		ИП Аверина С.Б.
	Июль				
	Смена стояка ГВС труба п/п д.25	12м	46,454	кв.185,189-192,217,221,225,229,233	ИП Ковалев И.В.
	Прокладка провода, установка розетки	1 шт	1,683	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Август				
	Смена запорной арматуры диам.20мм и труб п/п диам.25 мм	2м, 4 шт	4,165	кв.184, подвал	ИП Ковалев И.В.
	Смена шаровых кранов на узлах управления диам. 80	2 шт	10,762	подвал	ИП Ковалев И.В.

	Ремонт межпанельных швов	343 п/м	137,446	кв. 24,76,211,242,274,285	ИП Ковалев И.В.
	Покраска двер. Мусорок..ливнев, кан, эл.шкафов	34,9м2	7,713		ИП Ковалев И.В.
	Снятие/Установка светильника	1 шт	0,871	под.3	ИП Ковалев И.В.
	Сентябрь				
	Смена запорной арматуры диам.20мм и труб п/п диам.15 мм	2; 2 шт.	4,014	подвал 6 под.	ИП Ковалев И.В.
	Смена чугунных радиаторов отопления 7 секций	2 шт.	19,206	кв.59,287	ИП Ковалев И.В.
	Смена шарового крана диам.20	4 шт.			
	Смена трубопровода ГВС п/п диам. 25 мм	6 м	5,694	кв. 201	ИП Ковалев И.В.
	Сентябрь				
	Поверка прибора учета отопления	1 шт.	15,811	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт кровли (гидроизоляция мастикой)	108 м2	21,342	кв.71	ИП Ковалев И.В.
	Завоз ПГС	10,7т	12,125	двор	ИП Аверина С.Б.
	Кронирование деревьев	2 шт	4,613		ИП Аверина С.Б.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3,000	подвал	ООО "Новый Уровень"
	Госпроверка СПТ-941, ПРИМ-80, КТПТР	1 шт	7,990	подвал	ИП Омельченко И.А.
	ИТОГО:		**520,979**		