ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Целинная,17
за 2022 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Восстановление освещения в подъезде. Смена датчика ДД-024	2 шт	2 928,92	подъезд №1 этажи №1 - 3	ИП Ковалев И.В.
	Смена выключателей ОП-1	1 шт	714,48	подъезд № 1, 8	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"
	Ремонт вентканалов		479,33	кв.143	ИП Шураков А.В.
	Февраль				
	Смена труб диам 110 мм ливневой канализации в подвале	14 м	13 266,22	подъезд № 1, 2	ИП Ковалев И.В.
	Смена трубопроводов КНС, п/п диаметром 110мм	1,5 м	1 664,44	кв. 24	ИП Ковалев И.В.
	Заделка отверстий после смены трубопроводов КНС	1 шт	828,27	кв. 270	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт межпанельных швов	119 м	62 993,70	кв. 26	ИП Ковалев И.В.
	Смена доводчика тамбурной двери	1 шт	2 662,45	подъезд № 1	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"

	Март				
	Смена трубопроводов КНС, п/п диаметром 110мм	8 м	9 902,97	подъезд №1 подвал	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт межпанельных швов	280 м	154 513,37	кв.10, 62, 210, 237, 258	ИП Ковалев И.В.
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5мм2 в гофрированной трубе / монтаж светильников Е/27 / монтаж выключателей ОП-1	500м / 50шт / 3шт	199 776,57	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"
	Апрель				
	Смена клапана на стволе мусоропровода	1 шт	11 915,63		ИП Аверина С.Б.
	Ремонт кровли	84 м2	17 580,24		ИП Ковалев И.В.
	Ремонт вентканалов		1 275,85	кв.62	ИП Шураков А.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"
	Май				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 25 мм	2м	2 580,33	кв.118	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт кровли	107м2	21 544,18	кв.215	ИП Ковалев И.В.
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2	10м	4 884,55	насосная	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"
	Июнь				

	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 32 мм / 25 мм	1м / 1м	2 938,02	кв.181	ИП Ковалев И.В.
	Покраска урн у подъездов и на детских площадках	8шт	2 940,16		ИП Аверина С.Б.
	Установка урн	1шт	4 450,00		ИП Аверина С.Б.
	Июль				
	Смена выключателя ОП-1	1шт	440,44	подъезд №5 этаж №1	ИП Ковалев И.В.
	Август				
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 в гофрированной трубе диаметром 20мм / монтаж розеток	300м / 12шт	168 185,78	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Установка урн	1шт	4 450,00	подъезд №8	ИП Аверина С.Б.
	Сентябрь				
	Окраска перил у 6,7,8 подъездов и ограждения у 4-го подъезда	51м	8 159,04		ИП Аверина С.Б.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"
	Октябрь				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 20 мм / 25 мм / 32 мм	1м / 15м / 4,5м	26 758,22	кв. 151, 272, 239, 186	ИП Ковалев И.В.
	Смена задвижек диаметром 80мм / фланцев диаметром 110мм	8шт / 6шт	81 925,99	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Привоз и планировка асфальтобетонной крошки	15тн	23 315,16		ИП Аверина С.Б.

	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"
	Замена крана на стояке: под.1 ст.1,24; под.2 ст.1,2,4		25 663,44		
	Ноябрь				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 25 мм / 32 мм	4м / 3м	10 333,06	кв.54, 201-205, 147	ИП Ковалев И.В.
	Смена доводчика		3 181,04	подъезд №1	ИП Ковалев И.В.
	Смена светильника оптико-акустического с датчиком	1шт	1 903,17	подъезд №6 этаж №1	ИП Ковалев И.В.
	Снос аварийных деревьев с автовышки	2шт	10 037,65		ИП Аверина С.Б.
	Кронирование деревьев с автовышки	15шт	41 940,65		ИП Аверина С.Б.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"
	Ремонт вентканалов		2 652,27		ИП Шураков А.В.
	Декабрь				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 20 мм	13,5м	22 502,07	подвал, мусорокамера	ИП Ковалев И.В.
	Изготовление и установка регистра	1шт	10 344,80	подъезд №6	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		3 000,00		ООО "Новый уровень"
	ИТОГО:		**988 632,45**		