ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Зенкова,4
за 2024 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Февраль				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 20 мм / 25 мм	0,2м / 3м	5 088,41	кв.60-64, 44	ИП Ковалев И.В.
	Смена трубопроводов КНС, п/п диаметром 110мм	4м	5 676,30	кв.40-44	ИП Ковалев И.В.
	Март				
	Смена трубопроводов КНС, п/п диаметром 110мм	2,5м	3 515,71	кв.36	ИП Ковалев И.В.
	Смена уличного светильника ФЕРОН 100W	2шт	13 755,73		ИП Ковалев И.В.
	Кронирование деревьев	18шт	119 659,91		ИП Аверина С.Б.
	Снос аварийных деревьев	3шт	30 570,56		ИП Аверина С.Б.
	Июль				
	Ремонт кровли гидроизоляционной мастикой / герметизация межпанельных соединений герметиком	129м2 / 41м	34 432,37	кв.69 + МОП	ИП Ковалев И.В.

	Август				
	Ремонт кровли гидроизоляционной мастикой / герметизация соединений герметиком	119м2 / 28м	30 911,18	кв.36 + МОП	ИП Ковалев И.В.
	Смена светильника ЛУЧ	3шт	7 719,91	подъезд №1 этаж 7, 8, 9	ИП Ковалев И.В.
	Сентябрь				
	Демонтаж существующего кабеля / автоматов ВА / прокладка кабеля ВВГ 5х25 / провода ПВ 4.0 / монтаж автоматов ВА	115м / 273шт / 115м / 280м / 293шт	480 791,28		ИП Ковалев И.В.
	Октябрь				
	Смена манометров / термометров	4шт / 4шт	8 292,50		ИП Ковалев И.В.
	Ноябрь				
	Смена полотенцесушителя	1шт	3 683,34	кв.19	ИП Ковалев И.В.
	ИТОГО		**744 097,20**		