ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Целинная,11
за 2024 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена светильника ЛУЧ	3шт	7 400,61	подъезд №1	ИП Ковалев И.В.
	Изготовление, установка металлических дверей с противопожарным замком	2шт	48 000,00		ИП Сибирев М.С.
	Февраль				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 32 мм	2м	2 832,73	кв.85	ИП Ковалев И.В.
	Смена доводчика домофонной двери	1шт	3 169,80	подъезд №2	ИП Ковалев И.В.
	Смена светильника ЛУЧ	11шт	27 330,63	подъезд №2	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт дверей, замена доводчика		8 300,00	подъезд №2	ИП Сибирев М.С.
	Март				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 25 мм	3м	4 463,50	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Апрель				

	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 32 мм / 25мм	8м / 2м	13 185,70	кв.81-85, 74	ИП Ковалев И.В.
	Смена трубопроводов КНС, п/п диаметром 110мм	2,5м	4 753,71	кв.81-85	ИП Ковалев И.В.
	Изготовление, установка металлических конструкций (открывающиеся решетки на отдушину) с увеличением существующего проема	16шт	113 472,00		ИП Сибирев М.С.
	Май				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 25мм / 32мм	5,5м / 4,5м	15 074,62	кв.83, 87, 74, 85, 89	ИП Ковалев И.В.
	Смена трубопроводов КНС, п/п диаметром 50мм	2м	2 404,05	кв.108	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт кровли		305 371,76	подъезд №3	ИП Ковалев И.В.
	Июнь				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 25мм	2,5м	3 302,37	кв.87, 91	ИП Ковалев И.В.
	Июль				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 32мм	4м	5 365,34	кв.38	ИП Ковалев И.В.
	Смена счетчика СВКМ-40 в узлах учета ХВС		10 591,09		ИП Ковалев И.В.
	Ремонт, замена конструкций ПВХ		12 300,00		ООО "Панда строй торг"

	Ремонт фасада из плиток, восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей, ремонт штукатурки фасадов, крепление плитки		44 400,00		ИП Михайлов А.Г.
	Август				
	Смена манометра / термометра / кранов шаровых диаметром 15мм / задвижки фланцевой диаметром 80мм	18шт / 8 шт/ 6шт / 1шт	34 501,60	узлы учета	ИП Ковалев И.В.
	Смена светильника Е-27 / прокладка кабеля ВВГ3х1,5мм	1шт / 20м	4 571,89	подъезд №1, 2 ,3	ИП Ковалев И.В.
	Октябрь				
	Смена манометров	8шт	6 067,48		ИП Ковалев И.В.
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 20мм	15м	18 952,03	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 25мм	2м	2 996,01	кв.43	ИП Ковалев И.В.
	Работы по изготовлению и установке металлической двери перегородки домофонного типа		63 940,00	3 подьезд	ИП Сибирев М.С.
	Замена выпуска канализации (бестраншейная) из подвала до колодца 110 мм , длина 6 м методом "труборазрушение"		226 800,00	1,2,3 подьезды	ООО "Урал Строй Монтаж"
	Ноябрь				

	Смена светильника Е-27	1шт	1 018,29	кв.44	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт вентканалов		2 652,27	кв.58	ИП Шураков А.В.
	Декабрь				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 25мм	2м	3 005,01	кв.30	ИП Ковалев И.В.
	Смена кабеля ВВГ - 3х1,5мм2 / установка автоматического выключателя ВА 47-29-16А	20м / 2шт	8 126,04	подъезд №1, 3	ИП Ковалев И.В.
	Повторный пуск газа, отключение квартиры №32 от газа, сварка стыка под.1 ст.4		3 643,00		Газопрогазо-распределение Пермь
	Итого		**1 007 991,53**		