Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	03/23
	дата	13.03.2023
	Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК "КОД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Михайлов Анатолий Геннадьевич
Стройка - г.Пермь, ул.КИМ, 5
Объект - Капитальный ремонт фасада

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	01.06.2023	13.03.2023	01.06.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март - июнь 2023 г.

Смета №, Капитальный ремонт фасада
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 770 064,02 руб.
Средства на оплату труда 1 079 489,75 руб.
Сметная трудоемкость 8 652,53 чел.час

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	**ФЕРр63-7-4** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ*	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	100 м2 поверхности облицовки	10,4814	4649,55	4041,25	608,3	76,44	48733,79	42357,96	6375,83	801,2	513,5 5382,2	7,4 77,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	**ФЕРр63-7-5** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ*	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,706	748,3	584,74	163,56	20,56	1276,6	997,57	279,03	35,08	74,3 126,76	1,99 3,39
3	3	**ФЕРр61-28-1** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	10,431	3938,41	636,48	11,5		41081,55	6639,12	119,96		81,6 851,17	
4	4	**ФЕР15-04-006-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	10,431	64,37	63,01	1,18	0,12	671,44	657,26	12,31	1,25	6,55 68,32	0,01 0,1
5	5	**ФЕРр61-10-1** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	10,431	2905,52	1764,08	1,21		30307,48	18401,12	12,62		201,84 2105,39	
6	6	**ФЕР15-04-012-03** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,431	710,69	86,98	4,7		7413,21	907,29	49,03		9,59 100,03	
			Замена и закрепление фасадных плиток												
7	7	**ФЕР06-01-015-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,01	12954,7	2790,99	60,25	3,38	129,55	27,91	0,6	0,03	315,01 3,15	0,25
8	8	**ФЕР15-01-016-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 м2 облицованной поверхности	0,0504	11755,65	2893,32	47,72	15,14	592,48	145,82	2,41	0,76	307,8 15,51	1,32 0,07
			Перевозка мусора												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	**ФССЦпг01-01-01-041** *Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	180,71	42,98		42,98		7766,92		7766,92			
10	10	**ФССЦпг03-21-01-024** *Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза	1 т груза	180,71	16,93		16,93		3059,42		3059,42			
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										141032,44	70134,05	17678,13	838,32	8652,53	81,12
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										1382717,09	1066739	95912,42	12750,85	8652,53	81,12
Накладные расходы										846236,03					
Сметная прибыль										541110,9					
Итоги по акту:															
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										1551515,49				5508,96	80,95
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1063864,14				2956,56	
Отделочные работы										96534,63				183,86	0,17
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										1567,74				3,15	
Погрузо-разгрузочные работы										43533,59					
Перевозка грузов автотранспортом										13048,43					
Итого										2770064,02				8652,53	81,12
В том числе:															
Материалы										220065,77					
Машины и механизмы										95912,42					
ФОТ										1079489,75					
Накладные расходы										846236,03					
Сметная прибыль										541110,9					
ВСЕГО по акту										**2770064,02**				**8652,53**	**81,12**

СДАЛ: _____/Михайлов А.Г./
(должность, подпись, расшифровка)

ПРИНЯЛ: _____/Миронова И.И./
(должность, подпись, расшифровка)

Работы выполнены в полном объеме, претензий не имею
Е.И. Баландина