ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Гашкова,22/1
за 2025 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Февраль				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 20мм / 25мм	14,5м / 4м	27 084,35	кв.52, 45, 97, 102, 99, 91, 31	ИП Ковалев И.В.
	Март				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 20мм	3м	5 705,66	кв.58	ИП Ковалев И.В.
	Установка скамьи со спинкой	5шт	67 750,00	подъезд №3, 4, 6, 7, 8	ИП Аверина С.Б.
	Кронирование аварийных деревьев	4шт	26 591,08	у забора детсада	ИП Аверина С.Б.
	Май				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 20мм	5м	9 444,12	кв.59, 39	ИП Ковалев И.В.
	Смена металлопластиковых трубопроводов диаметром 26мм	1м	1 423,71	кв.56	ИП Ковалев И.В.
	Бетонирование подходов к входным группам	23м2	58 598,53	подъезд №3, 5, 7	ИП Ковалев И.В.

	Установка скамьи со спинкой	1шт	13 550,00	подъезд №5	ИП Ковалев И.В.
	Июнь				
	Смена стояков ХГВС, п/п диаметром 20мм / 32мм	8м / 32м	65 966,86	подъезд №4 кв.47, 50, 53, 56, 59	ИП Ковалев И.В.
	Завоз плодородного грунта	1,2тн	3 120,00		ИП Аверина С.Б.
	Июль				
	Смена задвижек диаметром 80мм / манометров / терморметров / фильтров диаметром 25мм / обратных клапанов диаметром 25мм / гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 89мм / бойлеров / окраска узлов управления	4шт / 8шт / 10шт / 2шт / 2шт / 180м / 1шт / 2шт	124 374,28	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Август				
	Смена трубопроводов ГВС и ХВС: диаметром 32мм / 20мм	30м / 15м	85 092,88	кв.61, 64, 67, 70, 73	ИП Ковалев И.В.
	Ноябрь				
	Смена трубопроводов ГВС, п/п диаметром 20мм	3м	6 039,87	кв.10, 30, 96	ИП Ковалев И.В.
	ИТОГО		**494 741,34**		